


FP 11227

<b>Dodávateľ</b> IČO: 34110224 HOLD, spol. s r.o. Svornosti 70 94077 Nové Zámky Prevadzka: Tel.: 0903/203655,56 Fax.: 035/6416245 Peňažný ústav: SLSP Nové Zámky Číslo účtu/kód: 241289837/0900 IBAN: SK32 0900 0000 0002 4128 9837 DIČ: 2020414363 Stredisko: IČ DPH: SK2020414363 SWIFT: GIBASKBX Okresný súd Nitra OR, vložka číslo 727/N	Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 20110116</b> Variabilný symbol: 20110116																																																																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20110116  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00309231  Obec Rúban c. 27 941 36 Rúban  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="width: 20%;">21.08.2011</td> <td style="width: 20%;">Dátum vyhotovenia:</td> <td style="width: 20%;">23.05.2011</td> <td style="width: 20%;">Daňová povinnosť:</td> <td style="width: 20%;">23.05.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>23.05.2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	21.08.2011	Dátum vyhotovenia:	23.05.2011	Daňová povinnosť:	23.05.2011	Dátum dodania:	23.05.2011																																																																																																																								
Dátum splatnosti:	21.08.2011	Dátum vyhotovenia:	23.05.2011	Daňová povinnosť:	23.05.2011																																																																																																																												
Dátum dodania:	23.05.2011																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Fakturujeme Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">DPH MJ</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">na základe Zmluvy o dielo a dodatku c. 1/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="8">stavebne prace</td> </tr> <tr> <td>"Uprava verejnych priestranstiev obce Ruban"</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>287 010,86</td> <td>20,00</td> <td>57 402,17</td> <td></td> <td>344 413,03</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Prilohy k faktuře:</td> </tr> <tr> <td colspan="8">- kryci list cerpania stavby</td> </tr> <tr> <td colspan="8">- rekapitulacia cerpania stavby</td> </tr> <tr> <td colspan="8">- zistovaci protokol o vykonanych staveb. pracach</td> </tr> <tr> <td colspan="8">- supis vykonanych prac.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td></td> <td style="text-align: right;">287 010,86</td> <td></td> <td style="text-align: right;">57 402,17</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Celkom</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>287 010,86</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>57 402,17</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>344 413,03 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	na základe Zmluvy o dielo a dodatku c. 1/2010								stavebne prace								"Uprava verejnych priestranstiev obce Ruban"		1,000	287 010,86	20,00	57 402,17		344 413,03	Prilohy k faktuře:								- kryci list cerpania stavby								- rekapitulacia cerpania stavby								- zistovaci protokol o vykonanych staveb. pracach								- supis vykonanych prac.											Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej		287 010,86		57 402,17				V sadzbe zníženej		0,00		0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				<b>Celkom</b>		<b>287 010,86</b>		<b>57 402,17</b>								<b>344 413,03 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																										
na základe Zmluvy o dielo a dodatku c. 1/2010																																																																																																																																	
stavebne prace																																																																																																																																	
"Uprava verejnych priestranstiev obce Ruban"		1,000	287 010,86	20,00	57 402,17		344 413,03																																																																																																																										
Prilohy k faktuře:																																																																																																																																	
- kryci list cerpania stavby																																																																																																																																	
- rekapitulacia cerpania stavby																																																																																																																																	
- zistovaci protokol o vykonanych staveb. pracach																																																																																																																																	
- supis vykonanych prac.																																																																																																																																	
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																										
			V sadzbe základnej		287 010,86		57 402,17																																																																																																																										
			V sadzbe zníženej		0,00		0,00																																																																																																																										
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																																										
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																																										
			<b>Celkom</b>		<b>287 010,86</b>		<b>57 402,17</b>																																																																																																																										
							<b>344 413,03 EUR</b>																																																																																																																										
Az do úplnej úhrady zostáva tovar našim vlastníctvom, pri neskorej úhrade účtujeme úrok z omeškania 0,05 % za každý den omeškania platby, ak v kúpnej zmluve nie je uvedené inak.																																																																																																																																	
Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Podľa § 9, 10, 11 zmluvy o. b. zml. z. z. o maticovej kontrole bola vykonaná kontrola. e-mail: hold@hold.sk web: www.hold.sk 23. MÁJ 2011 Vystavil: Hoferica Dusan																																																																																																																																	

  
 HOLD, spol. s r.o. ©  
 Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky



# Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ


Od: 1.5.2011

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Do: 23.5.2011

Zhotoviteľ: HOLD spol. s r.o.

Kód	Zákazka	Celkom bez DPH z rozpočtu	Výkon bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané	Náklad prestavanosti a výkonu	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009-04So	Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ	358 762,86	287 010,86	57 402,17	344 413,03	71 752,00	358 762,86	0,00
SO-01	SO-01 Autobusová zastávka č.1	68 317,21	61 706,69	12 341,34	74 048,03	6 610,52	68 317,21	0,00
SO-02	SO-02 Autobusová zastávka č.2	22 954,40	0,00	0,00	0,00	22 954,40	22 954,40	0,00
SO-03	SO-03 Autobusová zastávka č. 3	10 064,30	0,00	0,00	0,00	10 064,30	10 064,30	0,00
SO-04	SO-04 Autobusová zastávka č. 4	11 549,62	0,00	0,00	0,00	11 549,62	11 549,62	0,00
SO-06	SO-06 Rekonštrukcia oplotenia pred Obecným úradom	37 506,18	37 506,18	7 501,24	45 007,42	0,00	37 506,18	0,00
SO-07	SO-07 Zastrešenie malého trhoviska	55 379,08	34 805,92	6 961,18	41 767,10	20 573,16	55 379,08	0,00
SO-08	SO-08 Oplotenie futbalového ihriska	29 267,31	29 267,31	5 853,46	35 120,77	0,00	29 267,31	0,00
SO-09	SO-09 Spavnené plochy na parc.č. 296/1	123 724,76	123 724,76	24 744,95	148 469,71	0,00	123 724,76	0,00



**HOLD**  
 s.r.o.  
 Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-23.5.2011

### ZHOTOVITEĽ

HOLD spol. s r.o.  
sídlo: Svornosti č. 70  
Nové Zámky  
94001

IČO: 34110224  
IČ DPH: SK2020414363

### OBJEDNÁVATEĽ

Obec Rúbaň  
sídlo: Rúbaň

IČO: 000309231  
IČ DPH:

Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ  
Miesto: Rúbaň

### Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				358 762,86
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	71 752,00		287 010,86	358 762,86
3. DPH	13 632,89	20.00 %	57 402,17	71 035,06
4. Celkom	85 384,89		344 413,03	429 797,92

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

  
stavovná firma

HOLD, spol. s r.o.  
Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky

podpis

Za objednávateľa:



  
podpis

V Rúbani

Dátum: 23.5.2011

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 1.-23.5.2011

Názov stavby: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ

JKSO

Názov objektu: SO-01 Autobusová zastávka č.1

EČO

Miesto

Rúbaň

Objednávateľ: Obec Rúbaň

IČO: 000309231

IČ DPH

Projektant: Ing. Mészárosová Marta

Zhotoviteľ: HOLD spol. s r.o.

IČO: 34110224

IČ DPH: SK2020414363

Rozpočet číslo      Spracoval

Dňa

23.05.2011

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV Dodávky	19 095,09	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	42 611,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	61 706,69	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>						
Dátum a podpis				23   Súčet 7, 12, 19-22						61 706,69
<b>Objednávateľ</b>				24   DPH 20,00 % z 61706,69						12 341,34
Dátum a podpis				25   <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>						<b>74 048,03</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>						
Dátum a podpis				26   Dodávky objednávateľa						0,00
				27   Kľzavá doložka						0,00
				28   Zvýhodnenie +-						0,00

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-23.5.2011

**ZHOTOVITEĽ**

HOLD spol. s r.o.  
sídlo: Svornosti č. 70  
Nové Zámky

IČO: 34110224  
IČ DPH: SK2020414363

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Rúbaň  
sídlo: Rúbaň

IČO: 000309231  
IČ DPH:

Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ  
Objekt: SO-01 Autobusová zastávka č.1

Miesto: Rúbaň

**ÚDAJE**

1.	Celkový náklad z rozpočtu			68 317,21
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	6 610,52	61 706,69	68 317,21
3.	DPH	1 256,00	20.00 % 12 341,34	13 597,34
4.	<b>Celkom (2+3)</b>	7 866,52	74 048,03	81 914,55



**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

  
staviteľská firma  
HOLD, spol. s r.o. ©  
Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky  
podpis 

Za objednávateľa:

  
podpis 

V Rúbani

Dátum: 23.5.2011

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]		Zostatok [MJ]	Zostatok
								11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
19	R	06	Odpadový kôš LN125n -spodná stavba v dlažbe	ks	2,000	68,49	136,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20	R	07	Odpadový kôš LN125n -kotvenie chemické	ks	2,000	27,18	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21	R	08	Odpadový kôš LN125n - montáž	ks	2,000	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	R	09	Parková lavička LD150b- dodávka	ks	2,000	425,85	851,69	0,00	0,00	0,00	0,00
23	R	10	Parková lavička LD150b - spodná stavba dlažbe	ks	2,000	71,64	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24	R	11	Parková lavička LD150b- kotvenie chemické	ks	2,000	27,18	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25	R	12	Parková lavička LD150b- montáž	ks	2,000	14,12	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	R	17	Stojan na bicykle obýj VE 104 - dodávka	ks	3,000	294,24	882,73	0,00	0,00	0,00	0,00
27	R	18	Stojan na bicykle obýj VE 104- spodná stavba v dlažbe	ks	3,000	68,49	205,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28	R	19	Stojan na bicykle obýj VE 104- kotvenie chemické	ks	3,000	27,18	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29	R	20	Stojan na bicykle obýj VE 104- montáž	ks	3,000	19,37	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	R	21	Plagátovacia plocha PP420-dodávka	ks	2,000	624,77	1 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	R	22	Plagátovacia plocha PP420- spodná stavba v dlažbe	ks	2,000	175,01	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	R	23	Plagátovacia plocha PP420- kotvenie chemické	ks	2,000	51,34	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	R	24	Plagátovacia plocha PP420- montáž	ks	2,000	75,25	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,480	42,41	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Komunikácie</b>							<b>17 521,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	137,500	7,26	997,84	0,00	0,00	0,00	0,00
36	221	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 30 mm	m2	377,038	1,68	632,67	0,00	0,00	0,00	0,00
37	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	242,118	5,23	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-23.5.2011

Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ

Objekt: SO-01 Autobusová zastávka č.1

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: HOLD spol. s.r.o.

Dátum: 23.5.2011

Miesto: Rúbaň

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>61 706,69</b>			<b>0,00</b>		
<b>1</b>			<b>Zemné práce</b>			<b>10 183,77</b>			<b>0,00</b>		
1	221	113107232	Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	532,842	8,41	4 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	149,108	5,07	756,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	149,108	0,91	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	29,120	13,23	385,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	29,120	0,76	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku r.:1-4 do 10000 m	m3	154,603	7,13	1 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	154,603	1,01	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8	R	171201209.	Poplatok za skládku	m3	154,603	17,50	2 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,200	3,24	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,945	12,50	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	7,945	7,41	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12	583	5833719100	Štrkopiesok 0-32 B	t	15,258	15,92	242,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>			<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			<b>6 066,37</b>			<b>0,00</b>		
18	05	05	Odpadový koš LN125n - dodávka	ks	2,000	847,96	1 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, IM 04/1707 10 11

Strana 1 z 4



**HOLD**  
stavebná firma  
HOLD, spol. s r.o.  
Svorosti 70, 940 77 Nové Zámky



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
55	592	5922923200	Premac doplnky palisády 60: 18 x 18 x 60 cm farba sivá	ks	124,105	9,72	1 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00
56	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	266,421	23,90	6 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00
57	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	266,421	24,19	6 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00
58	221	979087219	Poplatok za skládku	t	266,421	17,50	4 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>2 483,84</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
59	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	366,998	6,77	2 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Celkom</b>				<b>61 706,69</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



Strana 4 z 4



**HSI**  
skladacia firma

HOLD, spol. s r.o.  
Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
38	221	564861114	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 230 mm	m2	137,500	7,67	1 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00
39	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	15,482	13,11	203,03	0,00	0,00	0,00	0,00
40	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	377,038	13,59	5 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00
41	592	5922913300	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	230,520	19,46	4 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00
42	592	5922913500	Premac KLASIKO grafit hrúbky 8 cm	m2	0,636	21,92	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00
43	592	5922916900	Premac EKO -UNO sivá hrúbky 8 cm	m2	134,971	19,11	2 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44	592	5922917000	Premac EKO -UNO hnedá, červená, granitová hrúbky 8 cm	m2	5,279	21,55	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45	592	5922903050	Semmelrock Prídlažba 50/25/8 cm, sivá	ks	105,278	2,48	260,98	0,00	0,00	0,00	0,00
46	221	597962126	Montáž žlabu BIRCO plus do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	17,000	24,31	413,32	0,00	0,00	0,00	0,00
47	592	5922948790	Premac Odvodňovacie žlaby BIRCO plus dl. 100 cm	ks	17,000	22,04	374,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 Rúrové vedenie</b>							<b>4 999,02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
48	271	871383123	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 500 mm	m	28,000	4,91	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00
49	286	2861106100	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 600	m	28,000	145,38	4 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00
50	271	899101111	Osadenie poklopu liatinového	ks	34,000	7,05	239,67	0,00	0,00	0,00	0,00
51	592	5922950000	Premac prekrytie BIRCO plus -Rošt-mreža dl. 50cm	ks	34,000	16,22	551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>20 261,84</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
52	221	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	119,750	6,40	766,64	0,00	0,00	0,00	0,00
53	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	120,948	4,26	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	221	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	22,100	13,49	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-23.5.2011

Názov stavby: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ  
 Názov objektu: SO-06 Rekonštrukcia oplotenia pred Obecným úradom

JKSO

EČO

Miesto

Rúbaň

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Rúbaň  
 Projektant: Ing. Mészárosová Marta  
 Zhotoviteľ: HOLD spol. s r.o.

000309231

34110224






SK2020414363

Rozpočet číslo      Spracoval

Dňa

23.05.2011

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00		
2	Montáž	21 277,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV Dodávky	14 409,74	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00		
4	Montáž	1 819,29	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		
5	M Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00		
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)	37 506,18	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		
<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>					
Dátum a podpis				Pečiatka		23				Súčet 7, 12, 19-22	37 506,18
<b>Objednávateľ</b>						24				DPH 20,00 % z 37506,18	7 501,24
						25				Cena s DPH (r. 23-24)	45 007,42
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>E</b>				<b>Prípochy a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>						26				Dodávky objednávateľa	0,00
				Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky		27				Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28				Zvýhodnenie +-	0,00

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-23.5.2011

**ZHOTOVITEĽ**

HOLD spol. s r.o.  
sídlo: Svornosti č. 70  
Nové Zámky

IČO: 34110224  
IČ DPH: SK2020414363

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Rúbaň  
sídlo: Rúbaň

IČO: 000309231  
IČ DPH:

Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ  
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia oplatenia pred Obecným úradom

Miesto: Rúbaň

**ÚDAJE**

1.	Celkový náklad z rozpočtu			37 506,18
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	37 506,18	37 506,18
3.	DPH	0,00	20.00 % 7 501,24	7 501,24
4.	<b>Celkom (2+3)</b>	0,00	45 007,42	45 007,42



**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

  
HOLD, spol. s r.o.  
Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky  
podpis 

Za objednávateľa:

  
podpis 

V Rúbani

Dátum: 23.5.2011

# Súpis vykonaných prác


Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ  
 Objekt: SO-06 Rekonštrukcia oplotenia pred Obecným úradom

Obdobie: 1.-23.5.2011

Objednávateľ: Obec Rúbaň  
 Zhotoviteľ: HOLD spol. s r.o.  
 Dátum: 23.5.2011

Miesto: Rúbaň


P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
<b>HSV</b>											
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemné práce</b>											
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	23,058	21,24	489,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	23,058	7,13	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>2 709,20</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2 Zakladanie</b>											
3	211	274311114	Základové pásy z betónu prostého tr. C 12/15	m3	20,496	124,83	2 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	25,620	5,88	150,65	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>12 350,20</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>											
5	015	318271002	Oplotenie zo Semmelrock Sonnblck štiepaných tehál	m2	56,504	207,86	11 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6	015	318271101	Krycia doska plochá oplotenia Sonnblck	m	61,450	9,85	605,28	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>4 414,42</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>											
7	013	961021311	Búranie základov, z betónu prostého -2,408 t	m3	20,496	21,70	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	013	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akukolvek maltu -2,385 t	m3	11,500	25,99	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9	211	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m.	t	76,782	11,31	868,40	0,00	0,00	0,00	0,00



**HSV**  
 sídlňová firma

HOLD, spol. s r.o.  
 Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
10	211	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1 151,730	0,88	1 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	76,782	5,21	400,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	76,782	0,63	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	006	979093111.1	Poplatok za skládku	t	76,782	17,50	1 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>99 Presun hmôt HSV</b>				<b>1 149,16</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
14	015	998153131	Presun hmôt pre zvislú konštrukciu murovanú alebo monolit	t	75,503	15,22	1 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>				<b>16 229,03</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>16 229,03</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
15	767	767655210	Montáž dverí, osadzovaných na kov. kovové konzoly z dielov jedno a dvojkridlových, s plochou do 6 m <sup>2</sup>	ks	3,000	102,71	308,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	553	5534052000	Dvere dvojkridlové kované 2000x2090 mm	ks	1,000	764,02	764,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	553	5534048500	Dvere oceľové jednokridlové kované 1000x2090 mm	ks	1,000	382,70	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	553	5534048501	Dvere oceľové jednokridlové kované 970x1910 mm	ks	1,000	339,25	339,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	767	767655220	Montáž dverí, osadzovaných na kov. kotvené konzoly z dielov dvojkridlových, s plochou do 9 m <sup>2</sup>	ks	2,000	113,77	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20	553	5534065500	Dvere vhodové dvojkridlové kované 3760x2090 mm	ks	1,000	1 410,58	1 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	553	5534065400	Dvere vhodové dvojkridlové kované 3000x1910 mm	ks	1,000	1 010,43	1 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	767	7676581251	Montáž oceľ. kovaných vložiek kotvených na oceľové konzoly	ks	23,000	44,63	1 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00



## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-23.5.2011

**ZHOTOVITEĽ**

HOLD spol. s r.o.  
sídlo: Svornosti č. 70  
Nové Zámky

IČO: 34110224  
IČ DPH: SK2020414363

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Rúbaň  
sídlo: Rúbaň

IČO: 000309231  
IČ DPH:

Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ

Objekt: SO-07 Zastrešenie malého trhoviska

Miesto: Rúbaň

**ÚDAJE**

1.	Celkový náklad z rozpočtu			55 379,08
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	20 573,16	34 805,92	55 379,08
3.	DPH	3 908,90	20.00 % 6 961,18	10 870,08
4.	Celkom (2+3)	24 482,06	41 767,10	66 249,16

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

**HOLD**  
stavebná firma  
HOLD, spol. s r.o.  
Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky

podpis

Za objednávateľa:




podpis

V Rúbani

Dátum: 23.5.2011

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
23	553	5534211700	Vložky kované 1500x2000 mm	ks	8,000	447,67	3 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24	553	5534211701	Vložky kované 1500x2200 mm	ks	13,000	492,47	6 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25	553	5534211702	Vložky kované 1500x850 mm	ks	1,000	190,25	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	553	5534211703	Vložky kované 1500x1470 mm	ks	1,000	329,04	329,04	0,00	0,00	0,00	0,00
27	767	998767101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,829	90,89	257,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>							<b>37 506,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



  
**HSB**  
 Holding  
 HOLD, spol. s r.o.  
 Športovní 70, 940 77 Nové Zámky



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 1.-23.5.2011

Názov stavby	Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ	JKSO	
Názov objektu	SO-07 Zastrešenie malého trhoviska	EČO	
		Miesto	Rúbaň
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Rúbaň	000309231	
Projektant	Ing. Mészárosová Marta		
Zhotoviteľ	HOLD spol. s r.o.	34110224	SK2020414363
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	23.05.2011

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce cezčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž 13 326,83	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 18 145,66	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00%
4 Montáž 3 333,43	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 34 805,92	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 34 805,92
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 34805,92 6 961,18
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 41 767,10</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzáva doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00

**HOLD**  
stavebná firma  
HOLD, spol. s r.o. ©  
Spornosti 70, 940 77 Nové Zámky

# Súpis vykonaných prác


Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ  
 Objekt: SO-07 Zastrešenie malého trhoviska

Obdobie: 1.-23.5.2011


Objednávateľ: Obec Rúbaň  
 Zhotoviteľ: HOLD spol. s r.o.  
 Dátum: 23.5.2011

Miesto: Rúbaň

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemné práce</b>											
3	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	29,184	29,37	857,13	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>13 326,83</b>		<b>458,36</b>		<b>0,00</b>
<b>2 Zakladanie</b>											
8	011	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	24,577	139,15	3 419,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,980	1 569,12	1 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>4 957,51</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>											
10	011	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	19,495	142,34	2 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,750	1 606,06	1 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>3 979,46</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>											
25	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	4,608	131,30	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	011	417351115	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,720	7,12	218,73	0,00	0,00	0,00	0,00
27	011	417351116	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,720	2,52	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>2 112,97</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>




P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
28	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,768	1 577,87	1 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Komunikácie</b>						<b>173,66</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
29	221	564251111	Podklad alebo podsyv zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	30,720	5,65	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>1 246,09</b>			<b>458,36</b>		<b>0,00</b>
42	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaždzeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	184,115	6,77	1 246,09	67,73	458,36	0,00	0,00
<b>PSV Práca a dodávky PSV</b>						<b>21 479,09</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						<b>543,17</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
43	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	14,575	0,17	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,004	1 472,70	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
45	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,040	0,56	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00
46	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,005	1 472,70	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
47	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	14,575	1,76	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00
48	283	2833000180	FATRAFOL 790 fólia 1,70 mm	m2	16,761	13,70	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00
49	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	13,040	2,68	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00
50	283	2833000180	FATRAFOL 790 fólia 1,70 mm	m2	15,648	13,70	214,36	0,00	0,00	0,00	0,00
51	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,275	2,98	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>11 029,36</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
52	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	51,200	7,82	400,23	0,00	0,00	0,00	0,00



HOLD, spol. s r.o.  
Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
53	767	767915130	Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 50 kg	m	51,200	5,55	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00
54	767	767920220	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m <sup>2</sup>	ks	2,000	11,54	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00
55	767	767920820	Demontáž vrat a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m <sup>2</sup> 0,210	ks	2,000	8,08	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00
56	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	109,148	1,05	114,61	0,00	0,00	0,00	0,00
57		55300001	Oplotenie	m <sup>2</sup>	65,000	151,67	9 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00
58		55300002	Brána 3,00*1,50 m	ks	1,000	169,17	169,17	0,00	0,00	0,00	0,00
59		55300003	Brána 1,00*1,50m	ks	1,000	163,34	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				<b>9 906,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
60	771	781731030	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladaciek maclit kladených do maľty veľ. 39,5x5 mm	m <sup>2</sup>	90,000	24,26	2 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00
61		5922921310	Obklad maclit 39,6*5 cm	m <sup>2</sup>	91,800	81,67	7 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00
62	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	96,807	2,33	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Celkom</b>				<b>34 805,92</b>		<b>458,36</b>		<b>0,00</b>





Strana 3 z 4  
**OBEC P R I E V I D Z A**  
**stavebná firma**  
 HOLD, spol. s r.o. ©  
 Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky


# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-23.5.2011

Názov stavby	Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ	JKSO	
Názov objektu	SO-08 Oplotenie futbalového ihriska	EČO	
		Miesto	Rúbaň
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Rúbaň	000309231	
Projektant	Ing. Mészárosová Marta		
Zhotoviteľ	HOLD spol. s r.o.	34110224	SK2020414363
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	23.05.2011

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 8 954,43	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%	0,00
2	Montáž 18 515,22	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%	0,00
4	Montáž 1 797,66	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%	0,00
5	M Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6) 29 267,31	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 29 267,31		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 29267,31 5 853,46		
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 35 120,77		
Dátum a podpis				<b>E Prípočty a odpočty</b>		
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa 0,00		
				27 Kízavá doložka 0,00		
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00		

Pečiatka  
  
 Pečiatka  
  
 HOLD, spol. s r.o. ©  
 Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky

Strana 1 z 1

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

**Obdobie: 1.-23.5.2011**

**ZHOTOVITEĽ**

HOLD spol. s r.o.  
sídlo: Svornosti č. 70  
Nové Zámky

IČO: 34110224  
IČ DPH: SK2020414363

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Rúbaň  
sídlo: Rúbaň

IČO: 000309231  
IČ DPH:

**Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ**  
**Objekt: SO-08 Oplotenie futbalového ihriska**

**Miesto: Rúbaň**

**ÚDAJE**

1.	Celkový náklad z rozpočtu			29 267,31
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	29 267,31	29 267,31
3.	DPH	0,00	20.00 % 5 853,46	5 853,46
4.	<b>Celkom (2+3)</b>	0,00	35 120,77	35 120,77

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

<p>Za zhotoviteľa:</p>  <p>HOLD, spol. s r.o. Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky</p> <p>podpis </p>	<p>Za objednávateľa:</p>  <p>podpis </p>
--	--

V Rúbani

Dátum: 23.5.2011



# Súpis vykonaných prác

Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ

Objekt: SO-08 Oplotenie futbalového ihriska

Obdobie: 1.-23.5.2011


Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: HOLD spol. s r.o.

Dátum: 23.5.2011


Miesto: Rúbaň

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemné práce</b>											
1	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	73,360	21,24	1 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	73,360	5,99	439,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	73,360	7,13	523,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	73,360	1,01	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5	R	171201209	Poplatok za skládku	m3	73,360	17,50	1 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>18 515,22</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
							<b>3 878,62</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2 Zakladanie</b>											
6	211	274311114	Základové pásy z betónu prostého tr. C 12/15	m3	94,320	124,83	11 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7	011	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	104,800	12,60	1 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	011	274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	104,800	2,18	228,05	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>13 322,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>99 Presun hmôt HSV</b>											
9	015	998152121	Presun hmôt pre obj. 8152,8153,8159, zvislá nosná konštr. monolitická betónová, výška do 3 m	t	231,195	5,68	1 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>1 313,88</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>											
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>											
							<b>10 752,09</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
							<b>10 752,09</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>





P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
10	313	3133102300	FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška r./dĺžka 50/2,20/2,00/25 RETIC	ks	11,000	158,34	1 741,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	313	3133106200	Stĺpik pre plot AXIS (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m RETIC	ks	110,000	65,57	7 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	767	767911131	Montáž oplotenia s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	262,000	6,79	1 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,790	1,05	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>							<b>29 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sirana 2 z 2  
 SIA  
 spoločnosť s r.o.  
 HOLD, spol. s r.o. ④  
 Sarmatijski 70, 940 77 Nové Zámky

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 1.-23.5.2011

Názov stavby: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ

JKSO

Názov objektu: SO-09 Spevnené plochy na parc.č. 296/1

EČO

Miesto

Rúbaň

Objednávateľ: Obec Rúbaň

000309231

Projektant: Ing. Mészárosová Marta

Zhotoviteľ: HOLD spol. s r.o.

34110224

SK2020414363

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

23.05.2011

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	36 406,50	8	Práce cezčas	0,00
2	Montáž	87 318,26	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00
6	Montáž	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	123 724,76			
20	HZS	0,00			
Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	123 724,76
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 123724,76	24 744,95
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	148 469,71
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie +-	0,00



## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

**Obdobie: 1.-23.5.2011**

**ZHOTOVITEĽ**

HOLD spol. s r.o.  
sídlo: Svornosti č. 70  
Nové Zámky

IČO: 34110224  
IČ DPH: SK2020414363

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Rúbaň  
sídlo: Rúbaň

IČO: 000309231  
IČ DPH:

**Stavba:** Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ  
**Objekt:** SO-09 Spevnené plochy na parc.č. 296/1

**Miesto:** Rúbaň

**ÚDAJE**

1.	Celkový náklad z rozpočtu			123 724,76
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	123 724,76	123 724,76
3.	DPH	0,00	20.00 % 24 744,95	24 744,95
4.	<b>Celkom (2+3)</b>	0,00	148 469,71	148 469,71

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

<p>Za zhotoviteľa:</p>  <p>HOLD, spol. s r.o. © Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky</p> <p>podpis </p>	<p>Za objednávateľa:</p>  <p>podpis </p>
--	--

V Rúbani.....

Dátum: 23.5.2011

# Súpis vykonaných prác

Stavba: Úprava verejných priestranstiev - RÚBAŇ  
 Objekt: SO-09 Spevnené plochy na parc.č. 296/1

Obdobie: 1.-23.5.2011

Objednávateľ: Obec Rúbaň  
 Zhotoviteľ: HOLD spol. s r.o.  
 Dátum: 23.5.2011

Miesto: Rúbaň

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
<b>HSV</b>											
<b>1 Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemné práce</b>											
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.do 100 m3	m3	823,126	5,07	4 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	823,126	0,91	746,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	001	162701155	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	m3	823,126	9,26	7 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	823,126	1,01	829,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5	R	171201209	Poplatok za skládku	m3	823,126	17,50	14 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>6 066,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Zvislé a kompletné konštrukcie</b>											
7		17	Stojan na bicykle obľý VE 104 - dodávka	ks	3,000	294,24	882,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8	R	18	Stojan na bicykle obľý VE 104- spodná stavba v diaľbe	ks	3,000	68,49	205,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9	R	19	Stojan na bicykle obľý VE 104- kotvenie chemické	ks	3,000	27,18	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10	R	20	Stojan na bicykle obľý VE 104- montáž	ks	3,000	19,37	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11		25	Obľúková lavička LB351b - dodávka	ks	6,000	530,50	3 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	R	26	Obľúková lavička LB351b - spodná stavba v diaľbe	ks	6,000	71,64	429,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	R	27	Obľúková lavička LB351b - kotvenie chemické	ks	6,000	27,18	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	R	28	Obľúková lavička LB351b - montáž	ks	6,000	14,12	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15		29	Ochranná mreža ku sfromom AR160 - dodávka	ks	1,000	795,68	795,68	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>123 724,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>27 775,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Strana 1 z 2



HOLD, spol. s r.o.  
 Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
16	R	30	Ochranná mreža ku stromom AR160 - spodná stavba v dlažbe	ks	1,000	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	R	31	Ochranná mreža ku stromom AR160 - kotvenie chemické	ks	1,000	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	R	32	Ochranná mreža ku stromom AR160 - montáž	ks	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>73 122,22</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
19	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	1 460,582	7,26	10 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20	221	564801111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 30 mm	m2	1 460,582	1,68	2 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	221	564861114	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 230 mm	m2	1 460,582	7,67	11 196,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1 460,582	13,59	19 850,77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	592	5922913300	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	1 478,776	19,46	28 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	592	5922913500	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm	m2	11,016	21,92	241,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>5 011,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
25	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12.5 s bočnou oporou	m	332,600	6,40	2 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	335,926	4,26	1 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27	221	917831511	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40cm - do radu	m	32,000	11,30	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00
28		5922923101	Minipalisády Altiko 12x16,5x40 farba grafit	ks	193,920	5,62	1 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>11 749,13</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
29	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	1 735,983	6,77	11 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Celkom</b>				<b>123 724,76</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

