225

Dodávateľ IČO: **34096116**
DIČ: 2020399612 IČ DPH: SK2020399612
Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Roľníckej školy 873
945 01 Komárno
Prevádzka:
Tel: 035/7741680 Fax: 035/7741530
Peňažný ústav: VUB a.s.
IBAN: **SK26 0200 0000 0028 9861 9051**
Účet / kód: **2898619051 / 0200** SWIFT:SUBASKBX

Okresný súd Nitra
odd.:sro vložka č.7/N

Objednávka č./dátum: 5/2026 / 25.05.2026
Dodací list č.: Stredisko: 000013

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

FAKTÚRA č.: **FO2526373**
Variabilný symbol: **2526373**

Odberateľ:

Obec Rúbaň

č.27
941 36 Rúbaň

IČO: **00309231**
IČ DPH: DIČ: **2021060580**

Dátum vyhotovenia: **12.06.2026** Dátum splatnosti: **22.06.2026**
Daňová povinnosť: 12.06.2026 Dátum dodania: 12.06.2026

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
stavebné práce "Rekonštrukcia chodníka medzi KD a HZ podľa súpisu vyk.prác		1,000	30 601,73	23,00		30 601,73
					Celkom bez DPH :	**30 601,73 EUR**

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	30 601,73	7 038,40	37 640,13
Súčet	30 601,73	7 038,40	37 640,13

Celkom : **37 640,13 EUR**
Uhradiť : **37 640,13 EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň.

KOREKT spol. s r.o.
Špeciálne cestné práce
ul. Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
IČO: 34096116, IČ DPH: SK2020399612

Vystavil: Správca

PAY by square

Obecný úrad v Rúbani
Dátum 12-06-2026

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **25.5.-8.6.2026**

Názov stavby	**Rekonštrukcia chodníka medzi KD a HZ**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Rúbaň		
Projektant			
Zhotoviteľ	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.	34096116	SK2020399612
Spracoval	Gacsal		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	08.06.2026	CPA	

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 14 795,61	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 15 806,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	30 601,73	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	30 601,73
24	DPH 23,00 % z 30 601,73	7 038,40
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**37 640,13**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 8.6. 2026

OBEC - OBECNÝ ÚRAD
941 36 Rúbaň
-1-

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 8.6.2026

KOREKT spol. s r.o.
Špeciálne cestné práce
ul. Rolníckej školy 873, 945 01 Komárno
IČO: 34 096 116, IČ DPH SK2020399612
3

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 25.5.-8.6.2026

Stavba: Rekonštrukcia chodníka medzi KD a HZ
Objekt:

Objednávateľ: Obec Rúbaň
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
Miesto:

Spracoval: Gacsal
Dátum: 8. 6. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**30 601,73**		**300,997**		**0,00**
	1		**Zemné práce**				**9 946,46**		**1,069**		**0,00**
1	231	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	8,000	35,00	280,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	001	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	8,000	12,00	96,00	0,00002	0,000	0,000	0,00
3	221	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	182,750	7,00	1 279,25	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	221	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,760	18,00	229,68	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	001	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	112,820	9,00	1 015,38	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	001	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	112,820	4,00	451,28	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	112,820	0,45	50,77	0,00000	0,000	0,000	0,00
8	001	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	112,820	5,80	654,36	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	001	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	112,820	0,88	99,28	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	241,554	13,00	3 140,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	231	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	115,850	1,80	208,53	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	*005*	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*5,216*	*8,00*	*41,73*	*0,00100*	*0,005*	*0,000*	*0,00*
13	231	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	16,000	38,00	608,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
14	*026*	*026610001100*	*Drevina Javor poľný*	*ks*	*16,000*	*75,00*	*1 200,00*	*0,03000*	*0,480*	*0,000*	*0,00*
15	231	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	16,000	19,00	304,00	0,00048	0,008	0,000	0,00

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
16	*052*	*052170000500.S*	*Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry*	*ks*	*48,000*	*6,00*	*288,00*	*0,01200*	*0,576*	*0,000*	*0,00*
	5	**Komunikácie**					**11 928,45**		**204,312**		**0,00**
17	221	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	212,570	9,00	1 913,13	0,29900	63,558	0,000	0,00
18	221	564811112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	212,570	3,90	829,02	0,11637	24,737	0,000	0,00
19	221	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	151,800	11,80	1 791,24	0,28731	43,614	0,000	0,00
20	221	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,770	17,00	1 033,09	0,35914	21,825	0,000	0,00
21	221	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	151,800	16,00	2 428,80	0,09250	14,042	0,000	0,00
22	*592*	*592460010100*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná*	*m2*	*151,800*	*13,50*	*2 049,30*	*0,13000*	*19,734*	*0,000*	*0,00*
			Spotreba 50 ks/m2								
23	221	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	60,770	16,00	972,32	0,09250	5,621	0,000	0,00
24	*592*	*592460012000*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, sivá*	*m2*	*60,770*	*15,00*	*911,55*	*0,18400*	*11,182*	*0,000*	*0,00*
			Spotreba 50 ks/m2								
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**8 124,83**		**95,615**		**0,00**
25	221	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	82,000	14,00	1 148,00	0,15113	12,393	0,000	0,00
26	*592*	*592170002100*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm*	*ks*	*82,000*	*6,00*	*492,00*	*0,04800*	*3,936*	*0,000*	*0,00*
			Spotreba 1 ks/bm.								
27	221	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	205,000	9,00	1 845,00	0,09853	20,199	0,000	0,00
28	*592*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*205,000*	*2,00*	*410,00*	*0,02350*	*4,818*	*0,000*	*0,00*
			Spotreba 1 ks/bm.								
29	221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	24,500	115,00	2 817,50	2,21513	54,271	0,000	0,00
30	221	979071111.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	182,750	2,00	365,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
31	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,871	12,00	34,45	0,00000	0,000	0,000	0,00
32	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,871	0,60	1,72	0,00000	0,000	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
33	221	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt - rozoberanie zámkovej dlažby a ukladanie na palety	t	52,160	18,00	938,88	0,00000	0,000	0,000	0,00
34	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,871	25,00	71,78	0,00000	0,000	0,000	0,00
		99	**Presun hmôt HSV**				**601,99**		**0,000**		**0,00**
35	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	300,997	2,00	601,99	0,00000	0,000	0,000	0,00
			Celkom				**30 601,73**		**300,997**		**0,00**

KOREKT spol. s r.o.
Špeciálne cestné práce
ul. [illegible] 3, 945 01 Komárno
IČO 34 096 116, IČ DPH SK2020399612
3

OBEC - OBECNÝ ÚRAD
941 36 Rúbaň
-1-

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11